

106 年全民督工案通報工程明細表

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理天數	應結案日期	工程名稱	計畫別	工程主辦機關	縣市鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
1	10600000022	106/01/06	106/01/17	11	106/01/19	永豐社區 8 至 9 鄰活動場域環境改善工程	農村再生社區發展及環境改善計畫	臺中分局農村營造課李耕典	臺中市外埔區	漢鑫技術顧問有限公司	皇佳營造有限公司	無工程告示牌	一、 本案工程包含外埔路旁及臺中市外埔區永豐社區活動中心旁共計有 3 個工區，主體工程位於臺中市外埔區永豐社區活動中心旁，故施工告示牌亦設置於該處，並於進場施工時依規設置施工告示牌。 二、 通報人曾於 105 年 1 月 3 日至本分局詢問，本分局即於 1 月 4 日電話回覆通報人，因周君於談話過程情緒激動掛斷電話，未能告知相關設置位置，後續已請永豐社區發展協會理事長協助告知。
2	10600000100	106/01/18	106/02/02	因農曆年關係處理期限延長	106/02/10	外埔區永豐社區七支巷環境改善工程	農村再生社區發展及環境改善計畫	臺中分局農村營造課李耕典	臺中市外埔區	漢鑫技術顧問有限公司	皇佳營造有限公司	道路雜草叢生邊坡擋土牆掉落未於道路終點設立告示牌禁止通行	一、 本局臺中分局回覆，有關民眾通報「外埔區永豐社區七支巷環境改善工程」道路雜草叢生及邊坡擋土牆掉落乙事，經與本案工程認養維護管理單位-臺中市外埔區永豐社區發展社區發展協會查證，依據該協會 106 年 1 月 23 日外區永社字第 106002 號來函說明，目前無通報人所述之事情，且該協會每周均請志工維護管理，並提供 106 年 1 月 20 日下午 4 點現場設施照片佐證，請詳見照片，如通報人後續實有發現工程範圍內維護不良或設施毀損之事情，請盡速與維護管理單位-永豐社區發展協會聯繫並通報，如非屬本工程範圍，敬請向所有人或權管單位協調改善。 二、 另民眾通報未於道路終點設立告示牌禁止通行乙事，本工程人行步道為便利周邊農民及民眾

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理天數	應結案日期	工程名稱	計畫別	工程主辦機關	縣市鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
													進出使用，通報人所述該區為一休憩節點，供公眾休憩使用，節點周邊為公有地且出入口密集（非單一出入口），動線使用需求多元。另依據辦理農村再生相關公共設施作業處理原則第四條規定「…，但屬共有物之保存、改良及利用等為共有人之共同利益行為，而不變更共有物之性質…」，原該地設計及施工前並無禁止通行相關字樣，本工程故不變更原共有物之性質，無特立禁止通行標誌。如通報人欲於水利溝渠上所屬私有物設置相關警示，可向權管單位取得同意後自行設置。
3	10600000137	106/01/26	106/02/07	因農曆年關係處理期限延長	106/02/17	埤底野溪整治二期工程	整體性治山防災計畫	臺南分局治理課諸予涵	臺南市楠西區	承峰工程顧問有限公司	啟勝土木包工業	請協助私有土地提供作為公共工程使用面積之鑑界	一、針對通報內容及 106/1/26 上午 10 時 30 分會勘後現場實際問題會同通報民眾做出以下結論：1. 有關台端全民督工及政風室公務電話交辦事項，經會勘後，本分局工程用地皆無償取得，並無台端陳情所敘由地主自行吸收無償提供土地分割費用之情事（詳附件楠西段 348-3 地號土地同意書）。2. 本工程於 106 年 1 月 8 日開工，施工進度目前為 23%，依施工期限前完工，並無落後之情事。3. 本案工程用地楠西段 348-3 地號土地周黃玉花小姐同意本工程進行，惟請設計監造單位提供本案工程用地楠西段 348-3 地號概估構造物面積供地主洽地政單位申辦，有關土地切割及地主主張事宜概與本工程無涉。二、主辦單位及監造單位會持續觀察追蹤後續相關事宜。

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理天數	應結案日期	工程名稱	計畫別	工程主辦機關	縣市鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
4	10600000218	106/02/21	106/03/01	8	106/03/07	埤底野溪整治二期工程	整體性治山防災計畫	臺南分局治理課諸予涵	臺南市楠西區	承峰工程顧問有限公司	啟勝土木包工業	舊有板橋便道無法承受總重量50,000台斤的水泥混凝土車	一、106/2/20 當日下午 16:04 接獲全民督工通報，立即致電通報民眾通報人，無人應答。經多番聯絡通報人，決定 106/2/22 下午 14 時 10 分於現場辦理會勘。 二、針對通報內容及會勘後現場實際問題會同通報民眾做出以下結論： 經與通報人、監造單位及施工廠商等會勘，陳情人所敘既有板橋便道通行事宜係針對臺南市政府及楠西區公所日後預計施作之工程提出建議，因該板橋年代久遠，不宜施工機具之通行，且該板橋非本工程施工範圍，與本工程無涉。 三、主辦單位及監造單位會持續觀察追蹤後續相關事宜。
5	10600000284	106/03/07	106/03/10	3	106/03/21	寶山水庫集水區南坑整治工程	整體性治山防災計畫	臺北分局治理課黃致維	新竹縣寶山鄉	乾坤技術顧問股份有限公司	勇翔營造有限公司	排水溝施作不良、護岸開挖無防護措施	一、本工程於 105 年 3 月 14 日開工，105 年 8 月 5 日完工，並依行政院農業委員會水土保持局工務處理要點之工程驗收相關規定於 105 年 8 月 18 日辦理驗收完竣，保固期間自 105 年 8 月 18 日起至 106 年 8 月 18 日止。二、旨案就內容事項 1，說明如下：(一)本工程係依本分局 102 年 8 月 26 日水保北規字第 1021918507 號函文事涉本局權責(GPS 座標 X=255488，Y=2737565)項次(十六)及(十七)2 處山溝(土溝)沖刷，辦理治理工程。(二)所提(十六)山溝，測設長度為 65 公尺，其中樁號 0K+00~0K+030 測設時已有既有構造物及排水設施，原設計僅於 0K+030~0K+065 計 35 公

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理 天數	應結案 日期	工程 名稱	計畫 別	工程 主辦 機關	縣市鄉鎮	監造 單位	承 包 商	通報主題	處理情形
													<p>尺採以拍漿溝處理，惟施工時經人工雜草及土方清除後發現該處已設有磚牆排水溝，經委託顧問測設及監造單位(乾坤技術顧問股份有限公司)重新檢討評估後，將其中有損壞段(中段處)予以拍漿溝施設修復，並依實際施設長度結算計價，未有所提述放棄無施作未予處理乙事情形。(三)本事項前已依據寶山水庫自救會 105 年 12 月 21 日寶山水庫自救會字第 162 號函，於 106 年 01 月 04 日現勘說明，並於 106 年 01 月 10 日水保北治字第 1061891060 號函送會勘紀錄(諒達)。(四)另本工程目前為保固期間，有關所提舊有磚牆溝未銜接本工程之拍漿溝部份，已擇請施工廠商於保固期間勘尋檢視，於 106 年 3 月 9 日已加強本工程拍漿溝與既有磚牆溝銜接處理(如照片)。三、旨案就內容事項 2，說明如下：(一)該工程規劃設計配置前於 103 年 12 月 22 日及 104 年 06 月 18 日設計及用地取得說明會、105 年 3 月 9 日施工前說明會及 105 年 4 月 26、28 日工務協調暨變更設計事宜現勘等情事，其整治需求亦經與寶山水庫自救會、新竹縣寶山鄉公所及地主等多次現勘協調並依用地取得情形及實際現況地形設計配置辦理，本分局並以 103 年 12 月 26 日水保北治字第 1031920956 號函、104 年 07 月 13 日水保北治字第 1041921711 號函及 105 年 05 月 10 日水保北治字第 1051891321 號函等(諒達)會勘紀錄。(二)另工程排水溝旁開挖裸</p>

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理天數	應結案日期	工程名稱	計畫別	工程主辦機關	縣市鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
													露面亦以稻草蓆加以覆蓋，檢視所附照片係施工中尚未覆蓋稻草蓆時情形照片，非完工後照片，檢附稻草蓆覆蓋施工後照片供參。
6	10600000311	106/03/14	106/03/28	14	106/03/28	親民農路(農苗頭 009)改善工程	重劃區外緊急農路設施改善計畫	臺中分局保育推廣課陳鍵鑫	苗栗縣頭份鎮	宏信工程技術顧問有限公司	戰道營造有限公司	完工後路面又開鑿坑洞不知何故	一、旨案就內容事項 1，說明如下:1. 本分局辦理「寶山水庫集水區南坑整治工程」係以整體性考量，相關規劃設計配置前亦於 12 月 22 日及 104 年 06 月 18 日設計及用地取得說明會、105 年 3 月 9 日施工前說明會及 105 年 4 月 26、28 日工務協調暨變更設計事宜現勘等情事，其整治需求亦曾經與寶山水庫自救會、新竹縣寶山鄉公所及地主等多次現勘協調並依用地取得情形及實際現況地形設計配置辦理。本分局並以 103 年 12 月 26 日水保北治字第 1031920956 號函、104 年 07 月 13 日水保北治字第 1041921711 號函及 105 年 05 月 10 日水保北治字第 1051891321 號函等(諒達)會勘紀錄。 2. 另有關支流坑溝上方所述崩塌地，前於 101 年 5 月 30 日邀集寶山水庫自救會、社團法人臺灣省水土保持技師公會、台灣自來水股份有限公司、新竹縣政府、新竹縣寶山鄉公所等單位現勘，會勘結論略以:陳情案之崩塌地因現況已穩定且無立即危險，分流工程亦不需要，故不列入當年度之「寶山水庫集水區南坑整治工程」處理、另亦請水土保持義務人善盡水土保持義務人之責，做好水土保持處理與維護。本分局於 101 年 06 月 6 日水保北治字第 1011920616 號

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理 天數	應結案 日期	工程 名稱	計畫 別	工程 主辦 機關	縣市鄉鎮	監造 單位	承包 商	通報主題	處理情形
													<p>函（諒達）會勘紀錄。3. 另本分局依據寶山水庫自救會 105 年 12 月 21 日寶山水庫自救字第 162 號函，於 106 年 01 月 04 日辦理現勘及說明，其中就寶山水庫自救會所提上方崩塌乙項，現勘現況亦植生情形良好，及項次(十七)處山溝(土溝)沖刷下方邊坡基腳亦有箱籠擋土設施，該處尚無所述上方崩塌有災害嚴重擴大情形；另說明該處林業用地涉私有水土保持義務人範疇，亦請水土保持義務人善盡水土保持義務人之責，做好水土保持處理與維護。本分局於 106 年 01 月 10 日水保北治字第 1061891060 號函（諒達）會勘紀錄。二、旨案就內容事項 2，說明如下:1. 所提拍漿溝變更調整乙項，原設計施設長度為 0K+030~0K+065 計 35 公尺，惟施工時經人工雜草及土方清除後發現該處已設有磚牆排水溝，經委託顧問測設及監造單位(乾坤技術顧問股份有限公司)重新檢討評估後，將其中有損壞段(中段處)予以拍漿溝施設修復，本事項前已依據寶山水庫自救會 105 年 12 月 21 日寶山水庫自救會字第 162 號函，於 106 年 01 月 04 日現勘說明，並於 106 年 01 月 10 日水保北治字第 1061891060 號函送會勘紀錄（諒達）。2. 另本工程目前為保固期間，有關先前所提舊有磚牆溝未銜接本工程之拍漿溝部份，施工廠商於 106 年 3 月 9 日已加強改善本工程拍漿溝與既有磚牆溝銜接處理。</p> <p>三、旨案就內容事項 3，說明如下:旨揭工程</p>

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理 天數	應結案 日期	工程 名稱	計畫 別	工程 主辦 機關	縣市鄉鎮	監造 單位	承包 商	通報主題	處理情形
													<p>排水施設依循既有損壞之排水溝溝底高程及實際現況地形設計配置，尚無述深挖情形，另排水溝旁開挖裸露面亦以稻草蓆加以覆蓋。四、旨案就內容事項 4，說明如下：旨案工程排水涵管業經委託測設公司(乾坤技術顧問股份有限公司)水理分析檢討，所採設計Φ1.0m，坡度 20.9%，其通水斷面設計排洪量有 8.6lcms，符合計畫洪水量 2.76cms 需求。五、有關旨案寶山水庫集水區南坑整治工程及 102 年 8 月 26 日水保北規字第 1021918507 號函文涉本局權責項次(十六)及(十七)2 處山溝(土溝)沖刷辦理情形，近期寶山水庫自救會多次函文異議，本分局亦分別予以回復說明，然顯與寶山水庫自救會認知不同，為免雙方認知不同致持續爭議，本分局預定於 106 年 04 月 26 日(星期三)邀請相關單位(寶山水庫自救會、社團法人臺灣省水土保持技師公會、行政院農業委員會、水土保持局、台灣自來水股份有限公司、新竹縣政府、新竹縣寶山鄉公所、新竹縣寶山鄉山湖村辦公處等單位)現場檢視並會勘說明。</p>

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理天數	應結案日期	工程名稱	計畫別	工程主辦機關	縣市鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
7	10600000313	106/03/14	106/03/20	6	106/03/28	社子野溪整治工程	流域綜合治理計畫	臺南分局治理課謝宛芝	臺南市官田區	山林技術顧問有限公司	佑吉營造有限公司	工程車把路壓壞	一、本局臺南分局已於106年3月15日會同通報人、監造單位及施工廠商現勘。二、現勘結論如下：1. 本案聯外道路因廠商施工中機具、重車進出，導致沿線農路裂縫及一處破裂。2. 施工廠商承諾於本工程完工前修復完成，裂縫以水泥漿修補，破裂一處打除重作，所生費用由廠商同意自行吸收。3. 以上經現場宣讀，與會人員皆無異議後簽名。
8	10600000439	106/03/31	106/04/10	10	106/04/14	寶山水庫集水區南坑整治工程	整體性治山防災計畫	臺北分局治理課黃致維	新竹縣寶山鄉	乾坤技術顧問股份有限公司	勇翔營造有限公司	辦理時程甚久、規劃設計不周、施工品質不良	一、旨案就內容事項1，說明如下：(一)本分局辦理「寶山水庫集水區南坑整治工程」係以整體性考量，相關規劃設計配置前亦於12月22日及104年06月18日設計及用地取得說明會、105年3月9日施工前說明會及105年4月26、28日工務協調暨變更設計事宜現勘等情事，其整治需求亦經與寶山水庫自救會、新竹縣寶山鄉公所及地主等多次現勘協調並依用地取得情形及實際現況地形設計配置辦理。本分局並以103年12月26日水保北治字第1031920956號函、104年07月13日水保北治字第1041921711號函及105年05月10日水保北治字第1051891321號函等(諒達)會勘紀錄。(二)另有關支流坑溝上方所述崩塌地，前於101年5月30日邀集寶山水庫自救會、社團法人臺灣省水土保持技師公會、台灣自來水股份有限公司、新竹縣政府、新竹縣寶山鄉公所等單位現勘，會勘結論略

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理 天數	應結案 日期	工程 名稱	計畫 別	工程 主辦 機關	縣市鄉鎮	監造 單位	承包 商	通報主題	處理情形
													<p>以：陳情案之崩塌地因現況已穩定且無立即危險，分流工程亦不需要，故不列入當年度之「寶山水庫集水區南坑整治工程」處理、另亦請水土保持義務人善盡水土保持義務人之責，做好水土保持處理與維護。本分局於101年06月06日水保北治字第1011920616號函（諒達）會勘紀錄。（三）另本分局依據寶山水庫自救會105年12月21日寶山水庫自救字第162號函，於106年01月04日辦理現勘及說明，其中就寶山水庫自救會所提上方崩塌乙項，現勘現況亦植生情形良好，及項次(十七)處山溝(土溝)沖刷下方邊坡基腳亦有箱籠擋土設施，該處尚無所述上方崩塌有災害嚴重擴大情形；另說明該處林業用地涉私有水土保持義務人範疇，亦請水土保持義務人善盡水土保持義務人之責，做好水土保持處理與維護。本分局於106年01月10日水保北治字第1061891060號函（諒達）會勘紀錄。二、旨案就內容事項2，說明如下：</p> <p>(一)所提拍漿溝變更調整乙項，原設計設施長度為0K+030~0K+065計35公尺，惟施工時經人工雜草及土方清除後發現該處已設有磚牆排水溝，經委託顧問測設及監造單位(乾坤技術顧問股份有限公司)重新檢討評估後，將其中有損壞段(中段處)予以拍漿溝施設修復，本事項前已依據寶山水庫自救會105年12月21日寶山水庫自救會字第162號函，於106年01月04日現勘說明，並於106年01</p>

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理 天數	應結案 日期	工程 名稱	計畫 別	工程 主辦 機關	縣市鄉鎮	監造 單位	承包 商	通報主題	處理情形
													<p>月 10 日水保北治字第 1061891060 號函送會勘紀錄(諒達)。(二)另本工程目前為保固期間，有關先前所提舊有磚牆溝未銜接本工程之拍漿溝部份，施工廠商於 106 年 3 月 9 日已加強改善本工程拍漿溝與既有磚牆溝銜接處理。三、旨案就內容事項 3，說明如下：旨揭工程排水施設依循既有損壞之排水溝溝底高程及實際現況地形設計配置，尚無述深挖情形，另排水溝旁開挖裸露面亦以稻草蓆加以覆蓋。四、旨案就內容事項 4，說明如下：旨案工程排水涵管業經委託測設公司(乾坤技術顧問股份有限公司)水理分析檢討，所採設計Φ1.0m，坡度 20.9%，其通水斷面設計排洪量有 8.61cms，符合計畫洪水量 2.76cms 需求。五、有關旨案寶山水庫集水區南坑整治工程及 102 年 8 月 26 日水保北規字第 1021918507 號函文涉本局權責項次(十六)及(十七)2 處山溝(土溝)沖刷辦理情形，近期寶山水庫自救會多次函文異議，本分局亦分別予以回復說明，然顯與寶山水庫自救會認知不同，為免雙方認知不同致持續爭議，本分局預定於 106 年 04 月 26 日(星期三)邀請相關單位(寶山水庫自救會、社團法人臺灣省水土保持技師公會、行政院農業委員會、水土保持局、台灣自來水股份有限公司、新竹縣政府、新竹縣寶山鄉公所、新竹縣寶山鄉山湖村辦公處等單位)現場檢視並會勘說明。</p>

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理天數	應結案日期	工程名稱	計畫別	工程主辦機關	縣市鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
9	10600000593	106/05/05	106/05/17	12	106/05/19	麻竹窩野溪整治工程	整體性治山防災計畫	臺中分局治理課陳宗楠	苗栗縣卓蘭鎮	山河工程顧問有限公司	耕瑾營造有限公司	私人土地崩塌	一、經臺中分局於106年5月9日與相關人員現場勘查，通報民眾徐先生所指私人土地崩塌，係因施工廠商打設臨時擋土設施時，因機械振動致邊坡部分土石滑落，俟構造物完成後，施工廠商將回填整坡。二、經與通報民眾徐先生達成共識，俟構造物完成後，施工廠商將立即回填整坡。
10	10600000948	106/07/12	106/07/20	7	106/07/26	內灣大坪頂農塘改善工程	整體性治山防災計畫	臺中分局保育推廣課朱榮堃	苗栗縣卓蘭鎮	建磊工程顧問有限公司	威志營造有限公司	未妥善做好防護措施，造成土石坍塌	水土保持局敬覆通報人： 一、本案經106年7月20日現場會勘結果如下： (一)請承包商於完工前將崩塌土方回填完成。 (二)崩塌範圍請承包商堆疊客土袋，避免土石滑落。 (三)既有臨時圍牆損壞部份，請承包商於完工前修復完成。 (四)本工程預定完工日為106年8月11日。
11	10600001591	106/11/17	106/11/17	1	106/12/01	草山農路旁坑溝整治工程	流域綜合治理計畫	臺中分局治理課工程員陳政宏	臺中市太平區	山河工程顧問有限公司	聯豐土木包工業	施工現場產業道路都是泥漿，導致很多居民都摔倒	經本局台中分局回報該通報工程（草山農路旁坑溝整治工程），已於106年6月3日竣工，並於106年6月30日驗收(結算)完成，且該工程施工地點為台中市太平區，與通報缺失地點[台中市]東勢區夏新里地點不同。

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理天數	應結案日期	工程名稱	計畫別	工程主辦機關	縣市鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
12	10600001724	106/12/08	106/12/11	1	106/12/22	永豐社區七支巷環境改善工程	農村再生社區發展及環境改善計畫	臺中分局農村營造課	臺中市外埔區	山林技術顧問有限公司	保舜營造有限公司	棄置廢棄物	一、本工程因施作人行鋪面之需要，於新六分段 588 地號僅進行面層整地，無深開挖行為，且本工程廢棄物施工單位皆依規定辦理清除及運棄作業(如圖 3 所示)，無埋入任何廢棄物，故該廢棄物非屬本分局之權責。 二、該土地緊鄰台中農田水利會所施設排水溝處，屬私自挖開挖土地，現場既有塊石皆非本分局工程廢棄物。
13	10600001773	106/12/18	106/12/25	5	106/1/1	杉林內灣野溪整治工程	流域綜合治理計畫	臺南分局治理課	高雄市杉林區	新向榮工程顧問有限公司	茂程營造有限公司	施工將石頭堆入私人農地內	經 106 年 12 月 21 日現場會同地主呂平南先生、監造單位立成顧問有限公司及承商茂程營造負責人葉進添先生辦理會勘，了解施工現場，因地主誤以為怪手將溪床底的石頭取出回填到他的土地上，將會對農作造成傷害，經會勘後解釋，是因完工週邊環境整理暫放椰子樹邊而非堆放在他的土地上，並立即清理完成，也與地主確認完成。