

107 年全民督工案通報工程明細表

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理天數	應結案日期	工程名稱	計畫別	工程主辦機關	縣市鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
1	10700000056	107/01/11	106/01/19	8	106/01/25	新社白毛臺上水底寮段野溪整治工程	整體性治山防災計畫	臺中分局	臺中市新社區	水昱方工程顧問有限公司	進盈土木包工業有限公司	規劃設計不周	一、本通報案件經 107 年 1 月 12 日及 107 年 1 月 15 日邀集設計監造公司及承包廠商，並會同通報民眾廖先生辦理現場會勘，確認問題點並提出改善方案，已獲通報民眾認可。二、將待天氣良好及承包廠商調派人員機具材料至現場即可依會勘結論方式改善。
2	10700000085	107/01/17	107/01/19	2	106/01/31	鳳義里鳳林山農花鳳 208 農路設施改善工程	重劃區外緊急農路設施改善計畫	花蓮分局	花蓮縣鳳林鎮	創源技術顧問有限公司	鉅鎰土木包工業	工程施工品質不良	一、本案於接獲通報即通知監造及施工廠商針對通報內容處理，並於 107 年 1 月 18 日下午 3 時，會同監造單位、施工廠商、通報人、地主、里長及代表主席助理等進行會勘及說明，本工程係為協助地方農路改善，因施工造成通報人用路不便，並獲通報人當下理解。二、為加強施工中安全，已督促施工及監造單位加強工地環境清潔維護及安全措施。

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理天數	應結案日期	工程名稱	計畫別	工程主辦機關	縣市鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
3	10700000090	107/01/17	107/01/19	2	106/01/31	獅子頭野溪整治工程	整體性治山防災計畫	南投分局	南投縣竹山鎮	水昱方工程顧問有限公司	-	施工未經同意使用私有地，影響農地耕作	<p>一、有關「獅子頭野溪整治工程」通報案，該工程於 105 年 11 月 29 日開工，因兩造地主用地糾紛，辦理 10 次施工中協調會，計三次工程變更及 2 次停工，並於 106 年 10 月 17 日簽准辦理工程就地竣工結算，於 106 年 11 月 03 日辦理驗收，106 年 11 月 10 日驗收合格在案。</p> <p>二、通報內容如私有土地未經同意（開工前既予取得同意書，詳附件），營造廢棄土（該工程前因舊有構造物打除，在施工說明會時告知本工程打除之混凝土塊回填於河床避免沖刷穩定河床，其餘回填於護岸後方以利排水）。</p> <p>三、該工程依通報人所述耕地無法施做，本分局已在完工前對其耕地恢復原狀（詳附件），因後續工程無法再繼續施做，地主亦不讓承包商進入做後續整理，故有部分土方未臻完善，本案已進入司法階段，將於 107 年 01 月 25 日於嘉義地方法院檢察署召開偵查庭，本分局將提供施工中所有書面資料供檢察官釐清案情，若有需要證人，周遭地主及相關陳情人（立法委員服務處蔡主任、縣議員何子凡、嘉</p>

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理天數	應結案日期	工程名稱	計畫別	工程主辦機關	縣市鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
													義竹崎鄉代表會主席、鄉公所課長) 皆可為本分局做證。
4	10700000113	107/01/22	107/01/24	2	107/02/05	草湖溪糖廓橋下游崩塌地處理工程	流域綜合治理計畫	臺中分局	臺中市太平區	山河工程顧問有限公司	億源營造有限公司	河道上面有石頭	本分局於 107 年 1 月 22 日與陳先生聯繫，據表示，本工程下游轉彎處河道淤積，建議本分局將既有草堆清理，避免豪大雨造成災害。經釐清陳先生反應地點，距離工區數百公尺非屬本工程工區內，建請工程會轉給公所處理。
5	10700000366	107/03/12	107/03/13	1	107/03/26	茅埔青學坑野溪治理二期工程	前瞻基礎建設計畫	臺北分局	新北市三峽區	健展工程技術顧問有限公司	興旺營造有限公司	不需要對外聯絡的道路	水土保持局敬覆通報人：本案經台北分局承辦人與通報人至現場會勘後，已達成共識在案（如會勘紀錄）。
6	10700000423	107/03/20	107/03/23	3	107/04/02	後壁溪及烏龍水野溪維護加強工程	整體性治山防災計畫	臺南分局	臺南市龍崎區	乾坤技術顧問股份有限公司	鴻金營造有限公司	水保局是 否有公權力	一、本工區用地經臺南市龍崎區公所 106 年 12 月 19 日南龍所農建字第 1060819216 號函協助取得相關用地及地上物無償提供同意。惟龍船段 207-5 及 374-2 等 2 筆土地為祭祀公業洪寬，由其子孫洪長助代表提供土地同意書。 二、本案開工日期為 107 年 1 月 3 日，施工期限 120 日曆天，預定完工日期 107 年 5 月 2 日，整治工區

總 編 號	通報編號	通報日期	結案日期	處 理 天 數	應結案 日 期	工程 名稱	計畫別	工程主辦 機 關	縣市 鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
													<p>共計 2 工區(烏龍水工區及後壁溪工區)，本案為後壁溪工區。</p> <p>三、 承包廠商於 107 年 2 月 28 日進場開挖時，遭右側(順樁號)洪正修土地使用人(即通報人丈夫)報警阻止施工，廠商隨即停工。</p> <p>四、 監造單位於 107 年 3 月 2 日前往了解及協調，洪正修(通報人丈夫)堅持右側護岸需施作至約 0K+110 處，方可同意本工程進行。該日無結論，待主辦機關派員會勘協調。</p> <p>五、 主辦單位於 107 年 3 月 9 日會同監造單位與洪正修(林秀惠丈夫)及洪長助等現場會勘，說明本期工程施工長度，並預計再編列下期工程整治至上游段既有護岸，惟不被洪正修接受，要求本次護岸施工長度必須延長至他指定位置否則不同意施作，故結論考慮縮短左側護岸長度，增加右側凹岸護岸長度方式處理，後續不足部分再另行提報延續工程(詳如會勘紀錄)。</p> <p>六、 主辦單位於 107 年 3 月 10 日接獲左側林姓地主反映若以該方式調整，不同意施作且不再提供施工便道，故另訂 107 年 3 月 16 日再次邀集左側林姓地主們及右側土地目前 2 位使用管理人(洪長助</p>

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理天數	應結案日期	工程名稱	計畫別	工程主辦機關	縣市鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
													<p>及洪正修)等辦理會勘及研議調整方案。</p> <p>七、主辦單位於107年3月16日，會同左側地主(林姓多名地主)及右側土地使用人(2位洪姓)會勘，主辦單位說明預計調整左、右兩側護岸可施作長度及現場指界時，洪姓通報人對林姓地主出言不遜，與在場林姓地主們發生言語衝突，導致林姓地主等共同持有人不悅，均表示不同意調整方案且不再同意護岸施作亦不再提供施工便道通行，對本工程已開挖部分僅同意補強基礎及坡面整理回復及既有固床工翼牆加高(詳如會勘紀錄)。</p> <p>八、目前主辦單位辦理現況變更設計(取消護岸施作並現況結算及修復方式研議)。</p>
7	10700000798	107/05/28	107/06/11	14	107/06/11	光榮社區新庄聚落鯉魚穴農塘景觀營造工程	農村再生社區發展及環境改善計畫	南投分局	嘉義縣義竹鄉	源隆技術顧問有限公司	御瑋營造有限公司	請廠商儘速前來維修，並做線路檢測	<p>本案於107年6月5日會同光榮村丁村長至現場會勘，丁村長表示，有關路燈燈炮損壞之情形，已由社區居民自行更換完成，目前所以路燈已正常使用。</p>

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理天數	應結案日期	工程名稱	計畫別	工程主辦機關	縣市鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
8	10700000852	107/06/05	107/06/15	10	107/06/20	行碇橋上下游野溪整治工程	流域綜合治理計畫	南投分局	雲林縣古坑鄉	亞際工程技術顧問有限公司	久伯營造有限公司	行碇橋上下游野溪整治工程施工缺失	<p>一、有關通報人指本工程廠商在施工時，未依圖說按圖施作(如附之現場施工相片)，偷工減料嚴重，護岸結構不合規定，況且樓梯基礎部分也未施作。</p> <p>南投分局回覆：</p> <p>1. 本案工程於施工期間，包商均依照設計圖說按圖施作，並依規定辦理廠商施工自主檢查及監造施工抽查(詳施工照片一-五)，無偷工減料情形。2. 0k+170~176 護岸銜接行通橋橋台，經現場會勘討論，考量保留既有護岸順接橋台，故改採單面模方式施作並扣減護岸實際施作長度經簽准在案(詳簽辦公文1~3)，護岸結構未有不合規定情形。</p> <p>3. 防災通道二處包商均依照設計圖說按圖施作(詳施工照片六)，基礎部分按圖施作，無偷工減料情形。</p> <p>二、有關通報人指本工程查驗時，只有水平鑽心查驗，並沒有作垂直鑽心查驗，如此施工品質，護岸穩定性不足易滑動，大雨季來臨時，產生危險性甚高。請詳細查明，並請驗收單位做好查驗項目，不要浪費人民辛苦納稅錢。</p>

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理天數	應結案日期	工程名稱	計畫別	工程主辦機關	縣市鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
													<p>南投分局回覆：</p> <p>1. 本案工程施工期間均依規定辦理基礎抽查，隨機開挖抽驗已完工構造物基礎深度，混凝土鑽心穿透查驗則隨機抽驗基礎線以下之隱蔽部分，開挖基礎後水平穿透進行塊石抽查及厚度抽查，確認構造物基礎深度厚度已按圖施作(詳基礎抽查照片一)，未有護岸穩定性不足情形。</p> <p>2. 本案於民國 105 年 6 月 15 日工程竣工，歷經 105 年~107 年汛期豪大雨考驗，工程構造物現況良好無施工品質不良造成之損壞(詳現況照片一)，有效保護兩岸農民土地及作物，未有浪費人民納稅錢情形。</p>
9	10700001053	107/06/25	107/06/26	1	107/07/09	魚池鄉共同製茶所周邊環境改善工程	農村再生社區發展及環境改善計畫	南投分局	南投縣魚池鄉	鼎晟工程顧問有限公司	甲曄營造有限公司	居民飽受淹水之苦，請求施工廠商研擬配套措施改善	<p>一、依通報案件民眾陳先生之敘述，導致排水暗管水無法順利排出之原因有二，其一為陳先生自行埋設之排水暗管中有異物阻塞，其二為排水暗管排至本案工程排水溝之溝底高程，高於該排水暗管之出水口高程。</p> <p>二、本案工程排水溝設計之溝底高程係依既有排水溝溝底高程設計，未將排水溝溝底高程升高，倘</p>

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理天數	應結案日期	工程名稱	計畫別	工程主辦機關	縣市鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
													<p>經現場以水準儀重新測量通報案件民眾陳先生住家排水暗管之出水口高程，確實低於本案工程排水溝溝底高程，將重新檢討設計圖說，以釐清責任歸屬。</p> <p>三、107 年 6 月 26 日上午 9 時邀請本案工程承攬廠商會同通報案件民眾、工程監造單位及紅茶生產合作人員，於通報人住家會合，並請本案工程承攬廠商（甲曄營造有限公司）準備加壓幫浦，將通報案件民眾所埋設之排水暗管以加壓水疏通，倘經疏通後即可順利排水即可確認排水無法順利排出，係排水暗管遭異物阻塞，與本案工程施工無關。</p> <p>四、另請本案工程承攬廠商準備水準儀重新於工地現場量測，通報人住家排水暗管出水口高程及本案工程排水溝銜接排水暗管處之溝底高程，並將測量後之數值資料送交本案工程之監造單位（鼎晟工程顧問有限公司）核對比較結果通報本案工程主辦單位研處。</p> <p>五、與會人員所提建議事項及會勘結論，廠商同意配合辦理。</p> <p>六、本案工程承包商（甲曄營造有限公司）107 年 6 月 26 日現地測量高程數值資料如下：（一）通報案件</p>

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理天數	應結案日期	工程名稱	計畫別	工程主辦機關	縣市鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
													<p>民眾陳炳韶先生住家排水暗管出水口高程 163 (含儀器高)。(二)本案工程新設排水溝 0K+60 處溝底高程 209 (含儀器高)。(三)本案工程新設排水溝 0K+83 處溝底(水尾)高程 214 (含儀器高)。七、本案工程新設排水溝 0K+60 處之溝底高程，較通報案件民眾陳炳韶先生住家排水暗管出水口高程低 46 公分；另經承包商於 107 年 6 月 26 日以加壓幫浦清除通報案件民眾陳炳韶先生住家前排水暗管異物後，已將異物清除可順利排水。據此，造成陳炳韶先生住家前排水暗管水無法順利排出之原因，係該排水暗管遭異物阻塞所致，與本案工程無涉。</p>

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理 天數	應結案 日 期	工程 名稱	計畫別	工程主辦 機 關	縣市 鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
10	10700001143 10700001138	107/07/12	107/07/13	1	107/07/26	東勢中崙 8 鄰坑溝整 治工程	流域綜 合治理 計畫	臺中分局	臺中市 東勢區	聯達工程 技術顧問 有限公司	德麒營造 有限公司	東勢中科 8 鄰坑溝 整治工程 因工程施 工不當有 挖掘本人 土石並回 填水溝邊 岸造成本 人山坡地 大量土石 崩落樹木 倒塌	一、本工程設計係依設計規範設計，施工開挖放樣亦依據契約圖說施設並無大量開挖鄰近邊坡土石回填情形。 二、陳情人通報大量土石崩塌走山嚴重，經現勘係連日颱風豪雨造成陡峭邊坡土石沖刷，陳情人通報期間本分局係有多次與承包廠商聯繫至現場進行清淤及修復，惟陳情人針對修復機具需再進場有所疑義，現場先以帆布敷蓋，避免大雨持續沖蝕。 三、經充分向陳情人說明修復方式，陳情人同意機具進場將野溪內土石清除並回填於野溪後方，以及用現場塊石加以保護，裸坡部分將鋪設稻草蓆及灑播草籽加速植生復育。 四、承商施工修復作業，請務必通知地主到場，作業機具並禁止再破壞原有邊坡及植栽。

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理天數	應結案日期	工程名稱	計畫別	工程主辦機關	縣市鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
11	10700001242	107/07/27	107/07/30	1	107/08/10	獅潭新店和興段野溪整治工程	前瞻基礎建設計畫	臺中分局	苗栗縣獅潭鄉	宏信工程技术顧問有限公司	萬力土木包工業	環境設施不佳	本局南投分局承辦人於7月27日晚上7:11與通報人電話聯繫說明，施工期間，因為開挖造成溪水混濁在所難免，且本工程已竣工，混濁情形將得以改善，爾後會加強督導承包商，以避免類似情形發生，並獲得通報人諒解。
12	10700001266	107/08/01	107/08/01	1	107/08/14	富興村水流東野溪治理二期工程	整體性治山防災計畫	臺北分局	新竹縣峨眉鄉	旺揚工程顧問有限公司	東阜營造有限公司	規劃設計不周	本局臺北分局107年8月1日邀請陳情人至現場會勘後，業已確認所陳情之內容皆為原設計且尚未施作部分，無規劃設計不周之情事。
13	10700001290	107/08/02	107/08/02	1	107/08/16	老官道農路改善工程	重劃區外緊急農路設施改善計畫	臺中分局	苗栗縣大湖鄉	德眾工程顧問股份有限公司	洺碩營造有限公司	車道寬度過窄	一、老官道農路本工程改善段，大部分寬度可達4公尺寬，最窄處3.6公尺配合排水溝加蓋亦可達到4公尺以上。二、並於部分路段在通視距離設置避車道，道路總寬度達5公尺以上。三、依目前工程設計，可供一般房車會車無虞。

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理 天數	應結案 日期	工程 名稱	計畫別	工程主辦 機關	縣市 鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
14	10700001538	107/09/03	107/09/17	14	107/09/17	廬山部落 下方集水 管維修及 排水改善 工程	前瞻基 礎建設 計畫- 加強水 庫集水 區保育 治理計 畫	南投分局	南投縣 仁愛鄉	德眾工程 顧問股份 有限公司	辰星營造 有限公司	未跟地方 居民溝通 協調假日 施工造成 台 14 線 民眾出入 不方便	一、有關通報內容主要為溝通不良問題，再次與相關單位聯繫確認用路所需之施工處沿線 3 村，已知悉該處工程施作而封路一事，並要求施工廠商不得於假日期間施工以免影響用路人權益。二、工程告示牌原先設置處因較為不明顯，故未能確實傳達工程相關訊息，現勘時已要求施工廠商重新設置工程告示牌，以利告知。三、為因應地方要求，本工程於通報後加緊趕工，現今影響用路部分之工程內容均已提前完成，往後將通行如常。
15	10700001736	107/10/02	107/10/04	2	107/10/16	仁耀橋下 游護岸整 治四期工 程	前瞻基 礎建設 計畫- 加強水 庫集水 區保育 治理計 畫	臺南分局	臺南市 南化區	立成工程 顧問有限 公司	茂程營造 有限公司	垃圾、石 頭亂丟到 劉先生的 果園裡	本案於 10 月 2 日與通報人約定於 10 月 4 日召開會勘(10 月 3 日因陳情人時間無法配合，故調整至 10 月 4 日召開會勘)，會勘中與通報人確認須清除垃圾及石頭位置，要求承包商於 10 月 4 日當日改善完畢，並要求承包商不得再發生類似情況，改善後前中後照片如照片。

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理 天數	應結案 日期	工程 名稱	計畫別	工程主辦 機關	縣市 鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
16	10700001849	107/10/18	107/10/19	1	107/11/05	復興村新興路 57 巷道路改善工程	農村再生社區發展及環境改善計畫-農村再生社區發展及環境改善(農村社區建設)	臺南分局	屏東縣長治鄉	剴盛工程顧問有限公司	瑞鳳營造有限公司	工程進度緩慢	本件工程經 107 年 10 月 19 日通知承包商(瑞鳳營造有限公司)及監造單位(剴盛工程顧問有限公司)，並已於當日進場施工(詳工地現況改善情形照片)。
17	10700001933	107/10/30	107/11/06	6	107/11/13	石門橋上游野溪治理工程	整體性治山防災計畫-治山防災(土砂災害防治)	臺北分局	新竹縣新埔鎮	乾坤技術顧問股份有限公司	偉洋營造有限公司	希望配合工程施做完後工程單位能將它復原如初	為配合通報人時間 107 年 11 月 6 日已於現場會勘說明下游攔砂壩破口將於工程完工時回復原狀，已取得通報人同意。

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理天數	應結案日期	工程名稱	計畫別	工程主辦機關	縣市鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
18	10700001966	107/11/06	107/11/07	1	107/11/20	新社慶西山豬湖野溪整治二期工程	前瞻基礎建設計畫 加強水庫集水區保育治理計畫	臺中分局	臺中市新社區	聯達工程技術顧問有限公司	煜昇營造有限公司	整治工程太高太陡，造成後方居民進出不易且有安全危險	一、本通報案件經 107 年 11 月 7 日邀集設計監造公司及承包廠商，並會同通報民眾辦理現場會勘，在確認問題點後，經向通報民眾說明本工程版橋之路面設計高程、前後引道設計及曲線，不會使得後方居民進出不易、危險或不安全，並已獲通報民眾認可(如會勘紀錄)。 二、已請施工廠商施工該區域時，特別留意控制平面曲率及縱坡平順安全。
19	10700002310	107/12/19	107/12/25	6	108/01/02	玉崙溪支流野溪整治工程	前瞻基礎建設計畫 加強水庫集水區保育治理計畫	南投分局	南投縣信義鄉	乾坤技術顧問股份有限公司	茂輝營造有限公司	基礎寬度及厚度不足，疑似偷工減料	經本局南投分局與通報人聯繫後，其口述通報缺失係友人陳述，未經現場確認且無確切缺失位置及照片，因通報人未出席指正，但南投分局仍於 107 年 12 月 25 日辦理工地現場會勘。為確認工程基礎寬度及厚度，於工區內未經查驗處進行開挖抽查程序，以憑後續處理。

總編號	通報編號	通報日期	結案日期	處理天數	應結案日期	工程名稱	計畫別	工程主辦機關	縣市鄉鎮	監造單位	承包商	通報主題	處理情形
20	10700002322	107/12/20	107/12/20	1	108/01/03	三義鄉三叉段 402 號西坑野溪整治工程	整體性 治山防 災計畫 治山防 災(土砂 災害防 治)	臺中分局	苗栗縣 三義鄉	豐得工程 顧問有限 公司	松豐營造 有限公司	河川生態 破壞的嚴 重性	<p>一、本通報案件經 107 年 12 月 20 日邀集設計監造公司及承包廠商，並會同通報民眾梁小姐辦理現場會勘，確認問題點並提出改善方案，已獲通報民眾認可。</p> <p>二、有關未施設護岸之邊坡，將請顧問公司依現場地形地質條件及上方陡坡崩塌裂縫情形，重新評估安全性，再函報分局辦理相關變更事宜。</p> <p>三、有關生態保護措施，已請承包商依當天說明之措施確實執行(包含採取半半施工方法，橫跨溪流部份加埋涵管維持水路暢通，維持水生生物棲息空間，工區下游設置臨時沉砂池，減少泥沙濁度)。</p>