



現場會勘情況



現場會勘情況

「北勢村溝底路道路及排水改善工程」
施工會勘

一、會議時間：103 年 11 月 4 日 上午 11 點 30 分

二、地點：屏東縣崁頂鄉北勢村溝底路工地現場

三、參加人員：

水土保持局臺南分局： } 楊松明

宇真工程顧問有限公司： 吳文清

三井土木包工業：

社區代表：

屏東縣崁頂鄉公所：

其它： 楊芳福 村長

四、結論：

1. DK4000~DK4030 既有擋土牆下陷損壞，影響原設計箱涵施作，建議依現地進行修正變更，加強基礎保護，擬將此段採全箱涵型式施作。
2. 箱涵終末，社區代表建議放寬溝底寬度。
3. 請監造單位估算所需經費報本分局核辦。
4. 因需辦理變更修正，為確保廠商權益，請廠商依契約規定申請停工，待變更程序辦理完成後，再依規定辦理。