

通報案件資料

主管機關	行政院農業委員會
案件編號	10900001198
通報日期	109/08/28
通報主題	工程進度緩慢
通報地點	[花蓮縣]富里鄉 新興村
具體內容	工程告示牌寫施工時間是 109 年 4 月 17 日到 109 年 8 月 17 日，我們現在水都抽光了，沒辦法灌溉。打電話給工地主任，每次都說過兩天會好，都用騙的，到底要什麼時候才施工好？

處理情形資料

項次	處理日期	處理機關	處理情形
1	109/08/28	行政院農業委員會	行政院農業委員會敬覆通報人：一、本會於 109 年 8 月 28 日接獲本件通報案，即轉水土保持局全民督工通報窗口轉請該局花蓮分局進行查證及處理，俟有進一步消息即立即上網回覆。二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。行政院農業委員會承辦窗口：蘇政宇，TEL:02-23126957; e-mail:hetler@mail.coa.gov.tw
2	109/08/28	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、本案於 8 月 28 日下午接獲通報，已請花蓮分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。二、感謝您的通報，若有其他意見歡迎電洽聯絡人(水土保持局全民督工窗口陳淑梅 049-2347278)，以利儘速處理。
3	109/09/01	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、本案經與通報人（地主）連絡瞭解通報原因，係因工程施工需要於工程施作出水口放流井時，開挖至放流井底部高程時將使農塘水位降低，因此造成地主欲使用農塘的儲水灌溉農田時，儲水量不足，地主因而向工地負責人要求補償被拒，而引起糾紛，已向地主說明，會加速該工項施作，該出水口放流井已於 109 年 8 月 30 日澆置完成，之後水位即可回復（農塘水源為湧泉）。二、本工程「富里鄉新興村東興滯洪農塘改善工程」預計 109 年 10 月 05 日完工，至 109 年 8 月 28 日工程預計進度 71.2%，實際進度 80.77%，工程進度屬超前，未落後；陳情人所提出之工程告示牌施工時間，為工程未變更前日期，已請廠商修正完成變更後完工日期。三、本工程為避免產生過多紛爭，已請承包廠商加速完成，並請監造單位加強督導維護加速趕工的工程品質。

現場照片



出水口放流井施工前農塘現況



出水口放流井施工中預計 109 年 8 月 30 日澆置完成

通報缺失地點：富里鄉新興村東興滯洪農塘改善工程

現場照片



出水口放流井施工現有農塘水位



工程告示牌施工時間修正為變更後完工日期