

通報案件資料	
主管機關	行政院農業委員會
案件編號	11000001433
通報日期	110/10/10
通報工程	文山區老泉里明德宮望遠亭周邊環境改善工程
通報主題	超過完工期限，卻仍在施工
通報地點	[台北市]臺北市文山區老泉里9鄰老泉街45巷27之1號
具體內容	！！施工日期標示9/15跟10/6，至少延一次工期了，但很明顯周邊還沒施作完成

處理情形資料			
項次	處理日期	處理機關	處理情形
1	110/10/12	行政院農業委員會	行政院農業委員會敬覆通報人：一、本會於110年10月12日接獲本件通報案，即轉水土保持局全民督工通報窗口轉請該局臺北分局進行查證及處理，俟有進一步消息即立即上網回覆。二、感謝通報人共同關心公共工程的品質。
2	110/10/12	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、本案於10月12日接獲通報，已請臺北分局儘速派員查明是否為所屬工程，並將查處情形回報，俾便回覆通報人。二、感謝您的通報，若有其他意見歡迎電洽聯絡人（水土保持局全民督工窗口陳淑梅 049-2347278），以利儘速處理。
3	110/10/15	行政院農業委員會水土保持局	水土保持局敬覆通報人：一、旨揭工程訂於110年6月8日開工，工期為100日曆天。衛生福利疾病管制署發布自110年5月19日起至7月27日止全台三級警戒，材料製造商因特殊傳染病新冠肺炎疫情影響實施分流作業致使材料產期延長，又因北部疫情嚴峻影響出工意願。依據行政院工程委員會110年6月18日工程管字第11003006531號函配合嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情三級警戒期間之防疫措施辦理，同意展延工期共20日曆天。二、另因既有構造物近期自然損壞，為考量安全及工程完整性爰辦理變更設計，新增工項：欄杆木作扶手更新及涼亭座椅更新。配合增加以上兩項施工項目，展延工期10日曆天。預定完工日110年10月18日。若有逾期完工之情形，將依照工程採購契約第17條遲延履約相關規定辦理。三、本分局接獲通報立即（12日）與陳情人聯繫，通聯記錄：(一)10月12日下午3時：無答應(二)10月12日下午3時：無答應(三)10月12日下午5時：成功聯繫，已與陳情人楊小姐回復實際狀況及辦理情形，並取得接受。



現場照片



現場照片



現場照片