

通報案件基本資料

案件編號	10400000641	機關建檔者	行政院公共工程委員會--通報帳號
通報日期	104/05/14	通報方式	電話
民眾姓名	○小姐	民眾性別	女
民眾住址		民眾電話	***
民眾傳真		電子郵件	
工程名稱	台 7 乙線 0+8K 旁五寮溪治理工程 [標案管理系統之工程名稱--台 7 乙線 0+8K 旁五寮溪治理工程]		
主辦機關			
通報缺失地點	[新北市] 三峽區		
通報主題	破壞機房，地基掏空		
通報內容	<input checked="" type="checkbox"/> 規劃設計不周：如道路排水坡度不良、號誌規劃不當、道路曲線不佳，未設置無障礙設施、擋土牆未設置洩水孔等。 <input type="checkbox"/> 工程品質不良：如路面有坑洞、人行道凹凸不平、新建水溝排水不良或擋土牆未背填級配及無預留洩水孔等。 <input checked="" type="checkbox"/> 安全措施不足：如鷹架固定不良、支撐鬆散不牢、支撐強度不夠、未設圍籬或圍籬占用道路或因設施導致鄰房產生裂縫等。 <input type="checkbox"/> 環境設施不佳：如營造廢棄土亂倒、工地泥濘、污廢水隨意排放、塵土飛揚或施工噪音干擾等。 <input type="checkbox"/> 工程進度緩慢：如施工進度緩慢、停工時間過長或超過告示牌原定完工期限而未完工等。 <input type="checkbox"/> 其他：除檢舉不法、法令疑義及建築管理(如建管、違章查報、既成巷道認定等)外之公共工程缺失。		
具體內容	現場施工單位破壞機房，甚至是地基掏空，請相關單位人員，可否現場瞭解，謝謝		

通報日期：	104/05/14	水土保持局全民督工窗口：	保育治理組四科 陳淑梅(分機 7278)
<p>處理情形：</p> <p>處理者：</p> <p>臺北分局</p> <p>治理課</p> <p>約聘僱人員</p> <p>余東曉</p>	<p>水土保持局敬覆通報人：</p> <p>一、 本工程因打設施工便道(土地座落大溪區三層段十三份小段 132.132-1.132-2 地號)破壞部分原有護岸(前期臺北分局施做)，離場前需修復完成，另地上有使用部分一併復原及清理方能離場。</p> <p>二、 因打設便道有擾動既有塊石影響既有護岸部分，需另選大塊石植入其基礎外緣以防掏空破壞，大塊石植入時務必使用混凝土加固。</p> <p>三、 該案因連續豪雨，配合通報人方便延至 5/26 日現勘。</p> <p>四、 以上結論遵辦。</p>		



現場會勘情況



現場會勘情況

會勘紀錄

『台7乙線0+8K旁五寮溪治理工程』

全民營工 施工協調會

一、時間：104年5月26日

二、會議地點：施工現場

三、參加人員：

1. 水土保持局臺北分局：

2. 新北市政府：

3. 新北市三峽區五寮里辦公處：

4. 地方人士(地主)：

5. 民意代表：

6. 設計監造單位(森堡工程技術顧問有限公司)：

7. 施工單位(竣將營造有限公司)：

四、意見發表與討論/會勘意見決議事項：

1. 本工程因打設施工便道(土地座落大溪區三溪段十三份小段132、132-1、132-2地號)破壞部分原有護岸，需切割需修復完成。另地上有使用部分亦一并復原及清理方能離場。

2. 因打設便道有擾動既有塊石影響既有護岸部分，需另選大塊石植入其基礎外緣，以防洩空破壞。大塊石植入時，務必使用鐵線加固。